


6d expert: Arbeitsrapport / Position 1.2 - Aufgabe 6

Sauber und leserlich ausgefüllt: 2 Pkt.

Arbeitsrapport



Nr. _____ MWST-Nr. _____ Datum 22.04.2021

	Auftraggeber	Rechnung	Objekt
Name	<u>Bauführung AG</u>		<u>EFH Enzian</u>
Adresse	<u>Hauptstrasse 1</u> 2 Pkt.		<u>Musterstrasse 1</u> 2 Pkt.
Ort	<u>3920 Zermatt</u>		<u>3920 Zermatt</u>
Tel.			
Termin Kunde	Termin intern		Raum
Auszuführende Arbeiten	<u>Bodenisolation und Bodenheizung im Raum 01 Fitness und 02 Skiraum verlegen.</u>		Schlüssel
Ausgeführte Arbeiten	<u>Bodenisolation und Bodenheizung im Raum 01 Fitness und 02 Skiraum verlegt.</u> 2 Pkt.		
Garantie	<input type="checkbox"/>	Rapport	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeit erledigt	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>		

NPK-Nr.	Mitarbeiter	Datum, Stunden						Zuschlag%			Lohnverkaufskosten		
		22.04.	2 Pkt.					25	50	100	Total Std.	Fr./Std	Total Fr.
	<u>Paul Rohrer</u> 1 Pkt.	<u>8</u>	<u>1 Pkt.</u>										
	<u>Lernende/r</u> 1 Pkt.	<u>8</u>	<u>1 Pkt.</u>										
Total Lohnverkaufskosten (1)													

NPK-Nr.	Maschinen, Geräte, Spesen	Einheit	Menge	à Fr.	Total Fr.
	Servicewagen				
Total Maschinen, Geräte, Spesen (2)					

NPK-Nr.	Material / Apparate	Einheit	Menge	Verkaufskosten	
				à Fr.	Total Fr.
	<u>(Das Material bis und mit Übergangsverschraubungen wurde bereits auf einem anderen Rapport erfasst.)</u>				
	<u>Randstellstreifen PE 8 180 mm</u>	<u>m</u>	<u>31</u>		
	<u>PUR Alu-Kraft 80 mm</u>	<u>m2</u>	<u>28</u>		
	<u>Roll EPS-T Typ 3 22/20 mm</u>	<u>m2</u>	<u>28</u>		
	<u>Klebeband 75 mm</u>	<u>Stk.</u>	<u>2</u>		
	<u>Mehrschichtverbundrohr 12/16 mm</u>	<u>m</u>	<u>80</u>		
	<u>Rohrhalteklammern kurz 16 20 mm</u>	<u>Stk.</u>	<u>160</u>		
	Klein-und Reinigungsmaterial				
Total Material / Apparate (3)					

Total Lohnverkaufskosten
Maschinen, Geräte, Spesen
Material / Apparate

(1+2+3)

+MWST %

Total=