


6d Periti: Rapporto di lavoro / Posizione 1.2 - Compito 6

Compilato in modo ordinato e leggibile:
2 punti

Rapporto di lavoro

suissetec

n° _____ n° IVA _____ Data _____

	Istante	Fattura	Oggetto
Nome	Bauführung AG		Maison Enzian
Indirizzo	Hauptstrasse 1		Musterstrasse 1 2 Pt
Località	3920 Zermatt 2 Pt		3920 Zermatt
Tel.			
RDV cliente _____ RDV interno _____		Locale	
Lavori da eseguire Isolazione e riscaldamento a pavimento nel locale 01 Isolazione e riscaldamento a pavimento nel locale fitness 01 e locale de sci 02		Chiave	
Lavori eseguiti Isolazione e riscaldamento a pavimento nel locale 01 Isolazione e riscaldamento a pavimento nel locale fitness 01 e locale de sci 02			
Garanzia: Rapporto: X		TLavoro eseguitoé SI: NO:	

n° CAN	Collaboratori	Data, ore							Supplemento %			Costo mano d'opera		
		22.04.	2 Pt						25	50	100	Totale h	Fr./h	Totale Fr.
	Paul Rohrer 1 Pt	8	1 Pt											
	Apprendista 1 Pt	8	1 Pt											
Totale costo mano d'opera (1)														

n° CAN	Macchinari, attrezzature, costi	Unità	Quantità	a Fr.	Totale Fr.
	Carrello di servizio				
Totale macchinari, attrezzature, costi (2)					

n° CAN	Materiale/attrezzature	Unité	Quantité	Frais de vente	
				à Fr.	Total Fr.
	(Il materiale fino al collegamneto filettato è già stato inserito in un altro rapporto).				
	Banda perimetrale PE 8 180 mm	m	31		
	PUR Alu-kraft 80mm	m2	28		
	Roll EPS-T type 3 22/20mm	m2	28		
	Nastro adesivo 75mm	Pz	2		
	Tubo composito miltistrato 12/16mm	m	80		
	Fascette stingitubo 16 20mm	Pz	160		
	Petit matériel et matériel de nettoyage				
Totale materiale / attrezzature (3)					

Totale prezzo di vendita
costi di manodopera,
attrezzature, materiali /
attrezzature

(1+2+3)

+ IVA _____ %

Totale=