

Avviso di installazione di un impianto di acqua potabile in un edificio

Ubicazione immobile/impianto

N. particella _____

Via, n. _____

NPA/località _____

Nuovo edificio Riattazione Ampliamento

Modifica Smantellamento _____

Committente/proprietario

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Via, civico _____

NPA/località _____

Tel./fax _____

E-mail _____

Installatore

Ditta _____

Via, civico _____

NPA/località _____

Tel./fax _____

E-mail _____

N. registro
pers. SSIGA _____

Rappresentante del committente/amministrazione

Cognome _____

Nome _____


Ditta _____

Via, civico _____

NPA/località _____

Tel./fax _____

E-mail _____



Installazione

Condizioni di esercizio generali (come da tabella a pagina 3 o allegati)

Valori di carico Esistenti _____ LU Aggiunti _____ LU Totale _____ LU
Picco di portata risultante (W3 diagramma 1) _____ l/s

Condizioni di esercizio particolari W3 2.1.2 (come da elenco seguente o allegati)

Uso contemporaneo oltre la soglia Apparecchi _____ l/s
Prelievo continuo Apparecchi _____ l/s
Picco d'erogazione Apparecchi _____ l/s
Picco di portata installazione **Totale** _____ **l/s**

Rubineria e apparecchi speciali, apparecchi di post-trattamento dell'acqua potabile

Tipologia	Modello/tipo	Ubicazione	N. certificato SSIGA
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Allegati (in duplice copia)

Schema Planimetria Avviso di installazione Dispositivo di pressione/calcolo della perdita di pressione

- La determinazione del diametro e le lunghezze massime dei tubi devono essere conformi al capitolo 2 della direttiva W3 SSIGA al fine di garantire il rispetto dei requisiti di pressione.
- Tutti i materiali che entrano a contatto con l'acqua potabile devono essere muniti di certificazione che ne attesti la non pericolosità sotto il profilo tossicologico e microbiologico.
- I prodotti per l'impianto di acqua potabile devono essere conformi alle regole della tecnica riconosciute (norme internazionali).

Scadenze _____
Data domanda _____
Inizio installazione _____
Fine lavori prevista _____

Timbro aziendale/firma

Autorizzazione d'installazione (campi riservati all'ente di controllo o all'azienda idrica)

L'installazione dell'impianto di acqua potabile è autorizzata con senza ulteriori vincoli.

Allegati _____

Data _____ Firma _____

Numero apparecchi Condizioni di esercizio generali, direttiva W3 tabella 3	Raccordi 1/2" vasca da bagno	Raccordi 1/2" doccia	Lavabo/lavello a muro	Cassetta di sciacquo	Orinatoio sciacquo diretto	Lavello (cucina)	Lavastoviglie	Lavatoio	Lavatrice domestica	Lavandino	Rubinetti di presa balcone	Rubinetti con attacco per tubo flessibile (giardino/garage)	AF:	AF:	AF:	AC:	AC:	Totale dei valori di carico LU per piano		
	LU per allacciamento	3	2	1	1	3	2	1	2	2	2	2	5						Acqua fredda (AF)	Acqua calda (AC)
Seminterrato																				
Pianterreno																				
1° piano																				
2° piano																				
3° piano																				
4° piano																				
5° piano																				
Totale apparecchi																				
Totale LU acqua calda e fredda																				

Somma delle portate QT = _____ l/s Picco di portata secondo W3, diagramma 1, QD = _____ l/s

Gli apparecchi e le rubinetterie con condizioni di esercizio particolari secondo l'art. 2.1.2 W3 vanno registrati a pagina 2 oppure documentati con l'allegato e indicati a pagina 2 specificando i valori di uso contemporaneo oltre la soglia, prelievo continuo o picco d'erogazione.

Campi riservati all'azienda idrica/ente di controllo

Diametro nominale
contatore acqua _____

Ubicazione
contatore acqua _____



Diametro nominale
linea adduzione _____

Tipo saracinesca _____

Allacciamento
alla rete da _____

Diametro nominale _____

Osservazioni



Controlli dei lavori di costruzione

Descrizione (ad es. controllo costruzione grezza)	Data	Osservazioni	Visto
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Controllo principale

Data _____ Controllore _____

Rappresentanti presenti _____

Installatore/committente _____

- Impianto collaudato senza difetti rilevati Sono stati rilevati i difetti seguenti Vedi allegato

Eliminazione dei difetti contestati entro _____

Controllo finale in data _____ Visto _____

Prima messa in funzione dell'impianto di acqua potabile a partire dal passaggio murale

Consegna con prova organolettica dell'acqua potabile per eventuali alterazioni al gusto, all'olfatto e nell'aspetto esteriore da eseguire sia prima che dopo il montaggio del contatore dell'acqua. Si rimanda ai promemoria suissetec «Verbale di consegna per impianti d'acqua potabile secondo la direttiva SSIGA W3/C3» e «Prova di pressione, primo riempimento e spurgo degli impianti di acqua potabile secondo SSIGA W3/C3».

