

Nullserie 2025

Qualifikationsverfahren
Sanitärpraktikerin EBA /
Sanitärpraktiker EBA

Praktische Arbeit

Pos. 2 - Auftrag 3: **Spülbeckenanschluss**

Name	Vorname	Datum	Kandidaten Nr.
.....

Auftrag für Kandidatinnen / Kandidaten

Auftrag 1	Wandinstallation	435 Punkte
Auftrag 2	Entsorgung	120 Punkte
Auftrag 3	Spülbeckenanschluss	45 Punkte

Zeit **45 Minuten**

Hilfsmittel gemäss Auftrag

Notenskala	Maximale Punktezahl:	45.0
43.0 - 45.0	Punkte = Note	6.0
38.5 - 42.5	Punkte = Note	5.5
34.0 - 38.0	Punkte = Note	5.0
29.5 - 33.5	Punkte = Note	4.5
25.0 - 29.0	Punkte = Note	4.0
20.5 - 24.5	Punkte = Note	3.5
16.0 - 20.0	Punkte = Note	3.0
11.5 - 15.5	Punkte = Note	2.5
7.0 - 11.0	Punkte = Note	2.0
2.5 - 6.5	Punkte = Note	1.5
0.0 - 2.0	Punkte = Note	1.0

Erreichte Punktzahl	Note

Sperrfrist: Diese Prüfungsaufgaben dürfen zu Übungszwecken verwendet werden.

Erarbeitet durch: QV - Kommission Sanitär Nullserie, suissetec
Herausgeber: SDBB, Abteilung Qualifikationsverfahren, Bern

Auftrag 3 - Spülbeckenanschluss

Zeit: 45 Minuten

Arbeitsauftrag	Maximale Punktzahl
<p>Ausgangslage Im Rohbauphase wurde durch ihre Firma die Kücheninstallationsplatte NYFFix montiert.</p> <p>Der Küche, inkl. Arbeitsplatte wurde geliefert und montiert.</p> <p>Sie erhalten den Auftrag die Wasser-, sowie Abwasserinstallation fachgerecht zu ergänzen.</p>	
<p>Auftrag: Schliessen Sie den Küchenablauf, inkl. Geschirrspülmaschinenablauf fachgerecht an. Verwenden Sie dazu die gelieferten Teile.</p> <p>Schliessen Sie die Auslaufarmatur, sowie den Geschirrspülmaschinenanschluss an die Wasseranschlüsse an. Verwenden Sie dazu die gelieferten Teile.</p>	45
<p>Hilfsmittel: – Lernberichte / Lerndokumentationen</p>	

Vorgabe:

Menge	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
1 Stk	7930 L/R	Kehrrichtfach mit Auszug für Kehrrecht und Kompost - 55 – 60 cm breit Abdeckplatte mit Spülbecken – Ablaufventil 1 ½"
1 Stk		Küchen-Installationsplatte NYFFix vormontiert, wie Rohbau Kalt-/Warmwasser-Anschluss auf Absperrventile (Dichtheit mit Wasserdruck kontrollierbar) Abwasseranschluss befestigt

Vorgabe:



Gelieferte Teile zum Montieren

Stückliste

Menge	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	
1 Stk	152.800	Doppelkammersiphon für Spültisch, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal	56 x 1 ½ "
1 Stk	152.226	Anschlussbogen 90° mit Quetschverschraubung	50
4 Stk		Kabelbinder 20 cm	
1 Stk	HF 5034161	Laufen – MILOR Spültischmischer, Ausladung 225 mm, Schwenkauslauf mit Auszugsbrause	